ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Фальшпол и промпол

Заполните, пожалуйста, известные вам пункты и отметьте нужные варианты. Если что-то пока неизвестно — оставьте поле пустым, уточним по телефону. По ответам подготовим коммерческое предложение с раскладкой плит и стоек и узлами системы.

Заполненный лист и планы помещений пришлите на **info@pritoki.ru** · +7 (495) 255-16-97

01 Контакты

Компания, ИНН	
Контактное лицо, должность	
Телефон, e-mail	
Вы являетесь	☐ заказчиком ☐ генподрядчиком ☐ субподрядчиком ☐ проектировщиком

02 Объект

Адрес объекта	
Тип помещения	☐ серверная / ЦОД ☐ офис ☐ электрощитовая / подстанция ☐ цех / склад ☐ другое: _____
Площадь, м², количество помещений	если помещений несколько — площадь каждого
Этаж, наличие лифта, условия заноса	
Желаемые сроки поставки / монтажа	
Есть ли планы помещений	☐ DWG ☐ PDF ☐ эскиз от руки ☐ нет — нужен замер приложите к письму — по ним сделаем раскладку плит и стоек

03 Система

Что нужно	☐ фальшпол — плиты на регулируемых стойках ☐ промпол — каркас из С-профиля под высокие нагрузки ☐ не знаю — подберите по нагрузке и высоте

04 Высота и основание

Высота пола с плитой (чистый пол), мм	например: 120, 300, 600, 1000
Основание	☐ бетонная плита ☐ стяжка ☐ другое: _____

Перепады основания, мм	если известны
Обеспыливание / покраска основания	☐ требуется ☐ уже выполнено ☐ не требуется

05 Нагрузки

Распределённая нагрузка, кг/м²	офис — обычно 500–800; серверная — 1 000–1 500; промпол — до 3 000
Сосредоточенная нагрузка, кН (кг)	
Тяжёлое оборудование: масса, размеры, количество	шкафы, ИБП, АКБ, кондиционеры
Рамы под шкафы и оборудование	☐ нужны ☐ не нужны количество и размеры шкафов
Проезд тележек, штабелёров, техники	☐ да ☐ нет

06 Плиты и покрытие

Плита 600×600 мм. Если не знаете, что выбрать, — подберём по назначению помещения.

Материал плиты	☐ ДСП ☐ сульфат кальция ☐ металлическая ☐ подобрать
Верхнее покрытие	☐ без покрытия ☐ антистатический ПВХ ☐ токопроводящий ПВХ ☐ керамогранит ☐ сталь ☐ ковровая плитка (монтаж на объекте)
Марка ПВХ	☐ Tarkett Aspect 2 ☐ Tarkett Aspect 3 ☐ Forbo 5508 ☐ без разницы
Перфорированные / вентиляционные плиты	☐ нужны ☐ не нужны количество, процент перфорации (27 / 38 / 45 / 55 %), регулируемые заслонки, плиты «Поток 1» с вентилятором

07 Подсистема

Покрытие стоек	☐ порошковая окраска ☐ оцинкованные ☐ горячий цинк (промпол)
Для промпола: тип узла	☐ на опорах — до 350 кг/м² ☐ на соединителях — до 3 т/м² ☐ подобрать
Шаг стоек, если задан проектом, мм	по умолчанию 600×600; стрингеры ставим от высоты 300 мм

08 Под полом и в полу

Кабельные лотки	☐ нужны ☐ не нужны тип (проволочный / сплошной), ширина, метраж
Консоли под лотки и трубы	☐ нужны ☐ не нужны

Электрические лючки	☐ нужны ☐ не нужны количество, число розеток / механизмов
Подача воздуха под полом (серверная)	☐ да ☐ нет
Заземление фальшпола	☐ требуется ☐ не требуется

09 Примыкания и дополнительные элементы

Пандусы	☐ нужны ☐ не нужны ширина, перепад высот
Ступени / лестницы	☐ нужны ☐ не нужны количество, перепад высот
Облицовка торцов, плинтус, порог	☐ нужны ☐ не нужны

10 Работы и доставка

Состав работ	☐ только поставка ☐ поставка и монтаж ☐ монтаж из материалов заказчика
Доставка	☐ самовывоз (Москва) ☐ до объекта адрес, если отличается от адреса объекта
Разгрузка и подъём на этаж	☐ нужны ☐ своими силами
Проект / раскладка от нас	☐ нужна ☐ есть свой проект
Вывоз строительного мусора	☐ нужен ☐ своими силами

11 Документы и требования

Какие документы нужны	☐ сертификаты соответствия ☐ пожарные (НГ, КМ0) ☐ протоколы по нагрузкам (ГОСТ Р 59659-2021) ☐ паспорта качества
Есть ли ТЗ или тендерная документация	☐ да — прикладываем ☐ нет
Форма оплаты, работа по ЭДО	например: 100% аванс / 50 на 50; ЭДО: Диадок, СБИС, 1С-ЭДО

12 Комментарии

Дата заполнения _____ Подпись _____ **Спасибо!**